

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Dias úteis contabilizados: 40  
 Nº Etapas planejadas: 12  
 Total Investimento Previsto: R\$ 37.058,48

**Francine Madrid**  
 Engenheira Civil - CREA RS  
 228191

Total do mês	R\$	-	R\$	20.984,92	R\$	16.073,56
Total acumulado	R\$	-	R\$	20.984,92	R\$	37.058,48

Etapas	Descrição da Etapa	Total (R\$)	Duração (Dias)	-	Primeiro mês	Segundo mês
1	<b>Retirada das peças hidrossanitárias e piso cerâmico, abertura para tubulação (masc. E feminino) mais remoção de portas existentes</b>	R\$ 605,34	6	R\$ -	R\$ 605,34	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
2	<b>Demolição da alvenaria da parede antiga e construção da nova parede no local correto</b>	R\$ 779,22	4	R\$ -	R\$ 779,22	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
3	<b>Instalação da tubulação em ambos banheiros</b>	R\$ 959,81	2	R\$ -	R\$ 959,81	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
4	<b>Assentamento de piso e revestimento das paredes dos banheiros mais aplicação de rodapés</b>	R\$ 6.404,07	4	R\$ -	R\$ 6.404,07	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
5	<b>Instalação de equipamentos hidráulicos e acessórios dos banheiros</b>	R\$ 8.565,00	3	R\$ -	R\$ 8.565,00	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
6	<b>Pintura parede nova e teto e instalação de portas acessíveis</b>	R\$ 1.624,48	3	R\$ -	R\$ 1.624,48	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
7	<b>Alvenaria na fachada para aumento do guarda corpo</b>	R\$ 294,55	3	R\$ -	R\$ 294,55	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
8	<b>Revestimento das placas amadeiradas no guarda-corpo e retirada de piso existente na sacada para impermeabilização de ralo e piso</b>	R\$ 1.752,46	3	R\$ -	R\$ 1.752,46	R\$ -
				0,0%	100,0%	0,0%
9	<b>Assentamento do piso da sacada sob a superfície impermeabilizada mais instalação do guarda-corpo</b>	R\$ 10.363,84	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.363,84
				0,0%	0,0%	100,0%
10	<b>Rasgo e instalação do correto escoamento pluvial da sacada ligando ao meio fio</b>	R\$ 347,60	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,60
				0,0%	0,0%	100,0%
11	<b>Instalação de novas luminárias e correções de trincas na fachada mais pintura de paredes e aberturas</b>	R\$ 2.759,67	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.759,67
				0,0%	0,0%	100,0%
12	<b>Limpeza e finalização (instalação de letreiro)</b>	R\$ 2.602,45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.602,45
				0,0%	0,0%	100,0%