

# CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Dias úteis contabilizados: 40  
 Nº Etapas planejadas: 12  
 Total Investimento Previsto: R\$ 33.748,51

FRANCINE  
 PICANCO  
 MADRID:0289832  
 9002

Assinado de forma digital por FRANCINE  
 PICANCO MADRID:02898329002  
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, S=LU11  
 Multiple vs, ou=0151200000113,  
 ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,  
 cn=FRANCINE PICANCO  
 MADRID:02898329002  
 Dados: 2021.08.30 11:13:35 -03'00'

**Francine Madrid**  
 Engenheira Civil - CREA RS  
 228191

Total do mês	R\$	-	R\$	20.987,31	R\$	12.761,20
Total acumulado	R\$	-	R\$	20.987,31	R\$	33.748,51

Etapa	Descrição da Etapa	Total (R\$)	Duração (Dias)	-	Primeiro mês	Segundo mês
1	Retirada das peças hidrossanitárias e piso cerâmico, abertura para tubulação (masc. E feminino) mais remoção de portas existentes	R\$ 605,57	6	R\$ - 0,0%	R\$ 605,57 100,0%	R\$ - 0,0%
2	Demolição da alvenaria da parede antiga e construção da nova parede no local correto	R\$ 780,64	4	R\$ - 0,0%	R\$ 780,64 100,0%	R\$ - 0,0%
3	Instalação da tubulação em ambos banheiros	R\$ 959,91	2	R\$ - 0,0%	R\$ 959,91 100,0%	R\$ - 0,0%
4	Assentamento de piso e revestimento das paredes dos banheiros mais aplicação de rodapés	R\$ 6.404,34	4	R\$ - 0,0%	R\$ 6.404,34 100,0%	R\$ - 0,0%
5	Instalação de equipamentos hidráulicos e acessórios dos banheiros	R\$ 8.565,12	3	R\$ - 0,0%	R\$ 8.565,12 100,0%	R\$ - 0,0%
6	Pintura parede nova e teto e instalação de portas acessíveis	R\$ 1.624,62	3	R\$ - 0,0%	R\$ 1.624,62 100,0%	R\$ - 0,0%
7	Alvenaria na fachada para aumento do guarda corpo	R\$ 294,55	3	R\$ - 0,0%	R\$ 294,55 100,0%	R\$ - 0,0%
8	Revestimento das placas amadeiradas no guarda-corpo e retirada de piso existente na sacada para impermeabilização de ralo e piso	R\$ 1.752,57	3	R\$ - 0,0%	R\$ 1.752,57 100,0%	R\$ - 0,0%
9	Assentamento do piso da sacada sob a superfície impermeabilizada mais instalação do guarda-corpo	R\$ 10.363,97	3	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 10.363,97 100,0%
10	Rasgo e instalação do correto escoamento pluvial da sacada ligando ao meio fio	R\$ 347,63	3	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 347,63 100,0%
11	Instalação de novas luminárias e correções de trincas na fachada mais pintura de paredes e aberturas	R\$ 1.896,60	5	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 1.896,60 100,0%
12	Limpeza e finalização (instalação de letreiro)	R\$ 153,01	1	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ 153,01 100,0%
13		R\$ -		R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%	R\$ - 0,0%